



**CNAIR**

---

DECEMBRIE 2017

# AUTOSTRAZI

**BUGETUL DE STAT**

**POST**

**POIM**

## SITUAȚIA CONTRACTELOR

## BUGETUL DE STAT

Nr crt	Denumire proiect	Valoare contract fara TVA [mil. lei]	Lungime (km)	Proiectant	Consultant	Constructor	Stadiu actual	Data inceperii lucrarilor	Data finalizarii lucrarilor (estimat)	Stadiu		Observatii / Probleme	
										Fizic %	Financiar %		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Campia Turzii – Gilau - pod peste raul Somesul mic si canal Hidroelectrica	-	0,32	S.C. IPTANA S.A	J.V. Egis Route Seetauroute - Egis International	-	Procedura de atribuire contract de executie lucrari	Iulie 2017	Aprilie 2018	0%	0%	Procedura de atribuire a contractului de executie a fost reluata in luna august 2016. Termenul de depunere a ofertelor a fost 09.02.2017, estimandu-se finalizarea procedurii si incheierea contractului in cursul lunii iulie 2017. Termenul pentru executia lucrarilor este programat pentru 10 luni de la data emiterii ordinului de incepere a acestora..	
2	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Gilau - Nadaselu	258.19	8,7	Asocierea S.C. Spedition UMB S.R.L. – S.C. Tehnostrade S.R.L.	J.V. Egis Route Seetauroute - Egis International	Asocierea S.C. Spedition UMB S.R.L. – S.C. Tehnostrade S.R.L.	Executie lucrari	07.04.2014	noiembrie 2017 a fost efectuat RTL	100,00%	93,91%	Urmare ploilor abundente din anul 2016, s-au inregistrat lunecari ale unor taluze, care au impus reproiectarea solutiilor de consolidare a acestora . Cu toate acestea, termenul estimat pentru finalizarea lucrarilor va fi respectat, insa este de precizat ca si in conditia in care termenul de finalizare se va respecta, acest tronson nu va fi functional decat dupa finalizarea lucrarilor la Podul peste Somes .	
3	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Nadaselu - Mihaiesti	446.12	16,85	ICM S.p.A. - Viaponte Rom S.R.L.	J.V. Egis Route Seetauroute - Egis International	ICM S.p.A. - Viaponte Rom S.R.L.	Contractul a fost semnat in data de 26.05.2016. Ordinul de incepere a fost emis in data de 07.10.2016.	07.10.2016	Aprilie 2018	0%	0%	Contractul se afla in perioada de proiectare ce urmeaza a se finaliza in cursul lunii aprilie 2017. Au fost depuse documentele necesare revizuirii Acordului de mediu necesar obtinerii Autorizatiei de Construire. Executia lucrarilor este prevazuta prin contract a se derula in 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere a acestora.	
4	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Mihaiesti – Suplacu de Barcau	-	80,05	S.C. IPTANA S.A	J.V. Egis Route Seetauroute - Egis International	-	Revizuire Studiu de Fezabilitate	-	-	-	-	Pentru aceasta sectiune CNAIR a decis contractarea separata a serviciilor de proiectare si ulterior, printr-un contract de tip FIDIC ROSU, a executiei lucrarilor. Este in lucru documentatia de atribuire a contractului de proiectare, responsabilitate pentru aceasta revenindu-i UIIP si Directiei Tehnice si Calitate. Termenul de finalizare a acestuia este 15 februarie 2017. In luna martie 2017 urmeaza a se initia procedura de achizitie publica pentru contractarea serviciului de proiectare. Termenul pentru implementarea contractului de proiectare este estimat a fi de 12 luni. Ulterior, va fi demarata si procedura de achizitie a lucrarilor. In Master Planul General de Transport al Romaniei, Autostrada Mihaiesti - Suplacu de Barcau face parte din Proiectul Nadasel – Suplacu de Barcau a carui implementare este prevazuta a se face dupa cum urmeaza: * In scenariul cu clauza de reforma structurala activata: An incepere:2017 – An finalizare:2020 * In scenariul fara clauza de reforma structurala activata: An incepere:2023 – An finalizare:2026	
5	Autostrada Brasov – Bors, Tunel Meses	-	2,4	S.C. TECNIC Consulting Engineering Romania S.R.L.	J.V. Egis Route Seetauroute - Egis International	-	In data de 01.04.2015 a fost semnat contractul de realizare Studiu de Fezabilitate	-	-	-	-	Finalizarea Studiului de Fezabilitate	
6	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Suplacu de Barcau - Bors	701.00	60,25	Asocierea Corsan - Corviam Construcction SA & SC Consinit SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL	J.V. Egis Route Seetauroute - Egis International	Asocierea Corsan - Corviam Construcction SA & SC Consinit SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL	Contractul de proiectare si executie semnat in luna mai 2015	03.07.2015		52.12 % (la data inestării Contractului cu Antreprenorul Bechtel Int. Inc.)	55,7 % (la data inestetării Contractului cu Antreprenorul Bechtel Int. Inc.)	Evaluare Inginer la data rezilierii Contractul cu asocierea Asocierea Corsan - Corviam Construcction SA & SC Consinit SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC Via Design SRL a fost reziliat Asigurarea lucrarilor de catre Antreprenor si predarea documentelor	
7	Autostrada Bucuresti – Brasov, Tronson Bucuresti – Ploiesti, sector km 0+000 – km 3+325	129.18	3.325	Via Design SRL	SC Consitrans SRL	Asocierea AKTOR S.A. (AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L.	In data de 18.12.2015 s-a semnat contractul de proiectare si executie	01.02.2016	iunie 2018	63,72%	32,100%	Neretlocarea celor doua linii de energie apartinand E-Distributie Muntenia. terenurilor nexpropiate pana in prezent. (8 imobile)	Exproprierea ale
8	Proiectare si executie Parcari de Scurta Durata si Spatii de Servicii pe Autostrada Bucuresti - Brasov, Sectiunea Bucuresti - Ploiesti	35,07	-	Asocierea S.C. GOOD PROD S.R.L.-S.C. AXIA S.R.L. - TRANSPROEECT 2001 S.A.	-	Asocierea S.C. GOOD PROD S.R.L.- S.C. AXIA S.R.L. - TRANSPROEECT 2001 S.A.	In data de 11.01.2016 s-a semnat contractul de proiectare si executie	01-03-17	estimat iunie 2018	0%	0%	Necomiterea Ordinului de Incepere pana la clarificarea situatiei juridice privind liderul asocierii	
PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POIM) 2014 – 2020													
9	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Targu Mures - Ogra Lot 1	284,92	4,5 - autostrada 4,7 - drum legatura	S.C. Search Corporation S.R.L.	J.V. Egis Route Seetauroute - Egis International	Asocierea LEMACONS & VEGA & ARCADIA COMPANY - contract reziliat	Procedura in curs de atribuire contract executie lucrari	Iulie 2017	trim III 2019	0%	0%	Obtinerea Autorizatiei de Construire Transgaz.Contractul de executie lucrari aflat in procedura de relicitare.Expropriere suplimentara pentru un numar de 22 de imobile avand o suprafata totala ade 426 mp.	Relocare conducta
10	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Targu Mures - Ogra Lot 2	251,35	10,105	S.C. Search Corporation S.R.L.	J.V. Egis Route Seetauroute - Egis International	JV SC STRABAG SRL & SC STRACO GRUP SRL		06-01-16	iulie 2018	58,30%	48,89%	Relocare retele electrice	
11	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Ogra - Campia Turzii Lot 1	55,78	3,6	Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG / "Sub-proiectant SC CONSIS PROIECT SRL"	J.V. Egis Route Seetauroute - Egis International	Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG	Perioada de proiectare	04.05.2016	mai 2018	37%	27,68%	1. Obtinerea cu intarziere a Acordului de mediu, necesar obtinerii Autorizatiei de Construire. 2. Relocare conducta Transgaz	
12	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Ogra - Campia Turzii Lot 2	437,63	17,9	Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania SRL - Astalrom S.A. - Consitrans SRL - Campia Turzii lot 2/ Proiectant de specialitate SC Consitrans SRL.	J.V. Egis Route Seetauroute - Egis International	Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania SRL - Astalrom S.A. - Consitrans SRL - Ogra Campia Turzii lot 2	Perioada de proiectare	04.05.2016	trim II 2019	17%	23,77%	Obtinerea cu intarziere a Acordului de mediu, necesar obtinerii Autorizatiei de Construire.Exproprierea suplimentara.Autorizarea lucrarilor de utilitati.	
13	Autostrada Brasov – Bors, Tronson Ogra - Campia Turzii Lot 3	279,74	15,691	Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL.	J.V. Egis Route Seetauroute - Egis International	Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL.	Perioada de proiectare	04.05.2016	trim II 2019	5%	19,00%	Obtinerea cu intarziere a Acordului de mediu, necesar obtinerii Autorizatiei de Construire.	
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL TRANSPORT (POST) 2007 – 2013													
14	Autostrada Lugoj - Deva, Lot 2	562.730.583,80	28,6	Vigiconsult SA	Asocierea SC Primacons Group SRL – Consitrans SRL	Asocierea SALINI IMPREGILO SpA si S.E.C.O.L. – Societa Edile Construzioni e Lavori – S.A - SECOL Societa Edile Construzioni Opere e Lavori S.P.A.	Executie lucrari	27-11-13		1. Finalizat (km 27+620 - km 42+070); 2. Martie 2020 (km 42+070 - km 56+220);	95,62% (A-D)	54,00%	1. Aprobarea modificarii contractului (Scotere sectiune E) 2. Licitatie Sectiunea E (km 47+090 - 56+220)

15	Autostrada Lugoj - Deva, Lot 3	579,927,798.86	21.141	Arcadis Eurometudes S.A.	Asocierea HILL INTERNATIONAL NV – HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) SRL – PROIECT CONSULTING SRL	Asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. - COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A. - Arcadis Eurometudes S.A.	Executie lucrari	27-11-13	septembrie 2018	79,59%	74.25%	1. Modificare la contract (Ecoduct 57+710); 2. Modificare la contract (Descarcare Holdea); 3. Lipsa expropriilor si implicit a Autorizatiei de Construire pentru lucrarile aferente descarcarii traficului in zona Holdea. 4. Obținerea Autorizatiei de Construire pentru Pasajul km 59+505 peste autostrada din zona descarcarii Holdea
16	Autostrada Lugoj - Deva, Lot 4	419,397,452.07	22.139	Asocierea S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L.	SC Aecom Ingineria SRL	Asocierea S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L.	Executie lucrari	27-11-13	Trimestrul II - 2018	70,79%	58.23%	1. Afectarea stabilitatii stalpului nr. 37 al TRANSELECTRICA din cauza excavatiilor la baza versantului din zona Branisca. 2. Probleme de relocare a liniilor de inalta tensiune de pe lotul 4 care au blocat lucrările la viaductul Brâni șca. 3. Realizare solutie de relocare a pesterii cu filicii din zona localitatii Soimus
17	Autostrada Orastie-Sibiu Lot 3 (contract de lucrari reziliat)	604.79	22.11	TECNIC Consulting Engineering Romania SRL – S.I.N.A. Societa Initiative Nazionalei Autostradali S.p.A. (contract de lucrari reziliat)	DRDP Brasov	Salini Impregio SpA (contract de lucrari reziliat)	Executie lucrari	20-06-11	Contract de Lucrari a fost reziliat in data de 27.01.2016, conform notificarii emise de catre CNADNR in data de 13.01.2016	96 % fara solutiile de consolidare a versantilor in zona de alunecari	93.86%	1. Asigurarea că proiectul Autostrada Orastie - Sibiu, inclus în declarația finală de chețuție ca proiect funcțional, este funcțional din punct de vedere al reglementarilor legale, luând în considerare ca nu este efectuată recepția terminarea lucrarilor pentru obiectivul autostrada Orastie - Sibiu, lot 3, la momentul emiterii raportului final. AMPOST a informat CNAIR SA urmatoarele: "in prezent proiectul este funcțional, traficul rutier fiind deschis pe intreaga lungime a sectorului de autostrada care face obiectul proiectului si, luând în considerare faptul ca procedura de inchidere a POS T se afla în derulare, modificările ulterioare survenite în cadrul proiectului fiind evidențiate în Raportul Final al Proiectului, AMPOST considera ca nu mai este necesara modificarea contractului de finantare prin inchiderea unui act adițional" 2. Asigurarea reprezentarii intereselor CNAIR SA în cadrul Arbitrajului cu privire la disputele din cadrul Contractului demarat de catre Antreprenor - procedura în derulare din septembrie 2015 - costuri solicitate de aprox. 90 mil lei (calcul provizoriu) Directia Juridica asigura reprezentarea si apararea intereselor CNADNR SA în cadrul acestui arbitraj si este responsabila pentru întreprinderea demersurilor în vederea contactarii unei firme de avocatura. 3. Recuperarea sumelor datorate si/sau a daunelor cauzate de încetarea Contractului de Lucrari 4. Clarificarea necesitatii luarii unor masuri în vederea minimizarii evolutiei cedării stabilitatii terenului pe taluzurile cuprinse între km 64+000 – km 64+380, calea 2, care s-au accentuat începând cu începutul anului 2017. 5. Necesitatea clarificării și situatției platilor catre Prestator și a penalitatilor pe care CNAIR SA le poate aplica, în cadrul contractului nr. 92/42199/12.07.2016...Servicii de protectare constând în întocmirea PT+DDE și Asistență Tehnică pentru zona cuprinsă între km 60+500 și 60+700 și pentru remedierea degradărilor constatate în vederea redeschiderii traficului rutier la obiectivul de investiție Autostrada Orăștie – Sibiu Lotul 3"
18	Autostrada Sebes-Turda Lot 1	541.73	17	Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii SRL	S.C. Egis Romania S.A.	Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii SRL	Executie lucrari	02-12-14	Noiembrie 2019	39,50%	37,97%	1. Finalizare proiectare pentru Sectiunea C si Obținere Autorizatiei de Construire pentru sectiunile B (km 14+000-17+000) si C (km 0+000-km 0+300 si Nod rutier Sebes ) (km 0+000-km 0+300) si Nod rutier Sebes 2. Obținerea Acordului de Mediu revizuit 3. Aprobare HG pentru exproprierea suplimentare 4. Obținere Autorizatiei de Construire pentru lucrarile aferente expropriilor suplimentare pentru sectiunile B si C
19	Autostrada Sebes-Turda Lot 2	549.33	24.25	D.P CONSULT S.R.L.	Asocierea S.C. KAPPA – Architects & Engineers S.R.L. – SALFO & Associates S.A.	Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	Executie lucrari	02-12-14	octombrie 2018	44,00%	37,85%	Obținerea Autorizatiei de Construire pe zonele din afara culoarului de expropriere pentru sectiunile 1, 2 si 3. Asigurarea scurgerii apelor din zona Nodului Rutier Teius. Avizare Spatiu de Servicii tip S3 în CTE Siguranta Circulatiei. (transmitere documentatie în data de 16.12.2016). Avizare Centru de Intretinere si Monitorizare în CTE Siguranta Circulatiei.
20	Autostrada Sebes-Turda Lot 3	420.51	12.45	AECOM INGENIERIA SRL	DRDP Cluj	Asocierea Tirrena Scavi SpA - Societa Italiana per Condotte D'Acqua SpA	Executie lucrari	20-05-14	ianuarie 2018	99,00%	89,59%	1) Avizare Proiect ITS în cadrul CTE Siguranta Circulatiei CNAIR
21	Autostrada Sebes-Turda Lot 4	470	16.3	Asocierea VIAPONTE - Proiectos e Consultoria de Ingineria SA - VIAPONTE ROM S.R.L.	Asocierea TECNIC Consulting Engineering Romania SRL - SPEA Ingegneria Europea SpA	Asocierea S.C. PORR Construct S.R.L. - PORR Bau GmbH	Executie lucrari	20-05-14	mai 2018	94,00%	76,86%	1. Obținerea Autorizatiei de Construire pentru zona lacului Stejaris. 2. Obținerea Autorizatiei de Construire pentru rețele utilitatii zona nodului rutier Turda (plantatie PAWLONIA). costuri suplimentare echipamente solicitate în CTE. Siguranta Circulatiei 3) Eliberare amplasament 4) Avizare Proiect ITS si Stabilire 5) Avizare Proiect Semnalizare rutiera CTE
22	Varianta de Ocolire Constanta	531.232	21.775	FCC Construcion SA/Astaldi SpA JV	DRDP Constanta	FCC Construcion SA/Astaldi SpA JV	Perioada de garantie	21-11-08	ieulie 2018	93,50%	91,61%	1. Finalizarea lucrarilor si efectuarea Recepției la Terminarea Lucrarilor. asistența juridică de reprezentare a intereselor Beneficiarului în cadrul arbitrajului. A Deciziei CAD nr. 1 la Disputa 2 în conformitate cu art. VIII alin (1) din OUG nr.7/2016) 2. Lipsa punerea în aplicare 4. Plata CIP nr.37 catre Antreprenor în termenul contractual - Ing FIDIC (DRDP CTA) refuza sa trimita documentele necesare din care sa rezulte sumele certificate de Ing în vederea plății acestuia.